

Приложение 3
к дополнительному соглашению №1
от «31» августа 2023 г.

Приложение N 3
к соглашению
от "30" января 2023 г.

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2023 году в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области", по состоянию на "10" июля 2023 г.

1. Наименование Проекта: Ремонт крыши в здании МУП КХ Травнинское в с. Травное Доволенского района Новосибирской области.
2. Место реализации Проекта:
Муниципальное образование администрация Травнинского сельсовета Доволенского района Новосибирской области
Населенный пункт с. Травное
3. Сведения об объемах финансирования Проекта, rubli

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	1341728,40	1047780,99
2	Финансовое обеспечение, всего:	1309400,40	1015452,99
2.1	средства Субсидии	989400,40	767289,82
2.2	средства бюджета поселения	210000,00	162857,08
2.3	инициативные платежи, всего:	110000,00	85306,09
2.3.1	денежные средства граждан	60000,00	46530,60
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	50000,00	38775,49
3.	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	32328,00	32328,00
3.1	вклад жителей поселения		
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	32328,00	32328,00

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах,

проведенных в рамках Проекта: 5

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

5.1. Жители поселения:

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

МУП КХ «Травнинское», устройство карнизов

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата начала осуществления Проекта – 24.04.2023 г.


ввода объекта в эксплуатацию – 14.06.2023 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):


низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Травнинского сельсовета
Доволенского района Новосибирской области


Голушко Д.А.

Руководитель инициативной группы


Гаврилов А.С.

10.07.2023г.